



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ตามที่ เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ และการใช้งบประมาณ การดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผน ที่กำหนดไว้ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกรรณิกา พันจร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



(นางสาวชนิสรา สีสันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เมื่อไปติดตามงานวิเคราะห์รายงานการกำกับติดตาม พ.ศ.๒๕๖๖
พ.ศ.๒๕๖๖


(นางสาวณภาดา บุญยืน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑/4/๖๖


ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด
- เมื่อไปติดตาม


(นายชาติรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

/ความเห็นปลัด...


ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
ปลัดเทศบาล


(นายชนศักดิ์ ชาญเฉลิม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

.....
.....
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย


(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างวัดนาเยี่ย หมู่ที่ ๒	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			/
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบำรุงศิลป์ หมู่ที่ ๑	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔๕,๐๐๐.๐๐			/
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			/
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยก้าวหน้าพัฒนา หมู่ที่ ๒	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐			/
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หน้า โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รังมิ่งคลาสิก	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๖	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามประปา หมู่ที่ ๓	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			/
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยจันทร์ เชียว หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			/
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเป็กโก หมู่ที่ ๑	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐			/
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนคำศรี สุข หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยอมร สวรรค์ หมู่ที่ ๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๑	โครงการก่อสร้างศาลปูตา หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๓	โครงการขยายลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนข้างวัดป่าอุดม วนาสันต์ หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐			/

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากชุมชนตลาดสด - สะพานหัวยนา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอมรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (จากแยกคอนเจ้าปู่ - แยกคำศรีสุข)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๑๙	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			/
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน							
๒๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			/

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒๑	โครงการรณรงค์จัดทำป้ายจุดเสี่ยง-จุดอันตรายในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๒๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๒๓	โครงการขอรับเงินทุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			/

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/		
๒๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	/		
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	/		

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๓๖๑.๐๐	๘,๖๓๙.๐๐	/		
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๔.๐๐	๖.๐๐	/		
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๓๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๗๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	/		
๓๕	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			/
๓๖	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๐๐	/		
๓๗	โครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			/
๓๘	โครงการป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๓๙	โครงการพัฒนา IQ, EQ เด็ก ๐-๕ ปี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๔๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	/		
๔๑	โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/
๔๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			/

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา	๑,๕๕๙,๘๐๐.๐๐	๓๙๔,๗๒๕.๐๐	๑,๑๕๕,๐๗๕.๐๐		/	
๔๔	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๔๕	โครงการเสริมไอทีในน้ำดื่ม ให้กับเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			/
๔๖	โครงการอาหารกลางวัน	๒,๑๘๘,๒๐๐.๐๐	๑,๐๕๑,๓๗๘.๐๐	๑,๑๓๖,๘๒๒.๐๐		/	
๔๗	โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			/
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น							
๔๘	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	/		
๔๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๔๐.๐๐	๑๑,๐๖๐.๐๐	/		
๕๐	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๑	โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๒	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีอื่นๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๕	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๖	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๗	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๕๘	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๙	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล, ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลนาเยีย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			/
๖๐	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	/		
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๔	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๗	โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานกาชาดอำเภ นาเยีย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			/
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๖๘	โครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๖๙	โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๒๕๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	/		
๗๐	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และ ถุงพลาสติกในชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/		
๗๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๗๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			/
๗๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/
๗๔	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			/

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต							
๗๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐		/	
๗๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เทศบาลตำบลนาเยี่ย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			/
๗๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			/

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๗๗ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๗๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
ดำเนินการเสร็จแล้ว	จำนวน ๑๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐	
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๖๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๒	

